

分项报价表

项目编号：SDGP371525000202502000197

单位：元

序号	项目	明细	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)	工艺及施工技术要求
1	主体	装配式房体	平方米	438	683		共两层、18 间（每间尺寸 3.6m*6.6m）
2	基础配 套	安全围挡	米	115	102		方管做骨 架支撑，彩钢瓦封墙要求高度 2.5 米，外侧附草 皮
3		基础钢筋混 凝土圈梁	米	98	375		支模，钢筋绑扎（三级钢主筋φ12 箍筋φ8）后 浇筑 C30 混凝土，机械振捣消除气泡；自然养 护 4-7 日后拆模成品
4		现场浇筑楼 梯	套	2	5190		现场支模，钢筋绑扎（三级钢主筋φ12 箍筋φ8） 后浇筑 C30 混凝土，机械振捣消除气泡；自然 养护 4-7 日后拆模
5		房顶处理	平方米	216	190		钢结构顶做龙骨上覆 5cm 保温板
6		系统窗	平方米	110	820		型材 1.4mm 铝材及 3 层 5mm 钢白玻一级原片； 多腔体 PA66 隔热条翼硫化焊接复合胶条密封； 五金件
7	外装	保温板水包 砂	平方米	553	132		基层清理、打点放线，抹粘结剂、锚固件安装、 粘贴 5cm 保温板，铺设网格布一道、抗裂砂浆 两道、滚涂抗碱底漆 1 道刷黑缝漆粘贴美纹纸 再次刷黑缝漆喷水包砂两遍揭掉美纹纸涂刷上 罩光漆
8		官帽造型	米	102	860		基层清理、打点放线，抹粘结 剂、锚固件安装 官帽造型
9		窗套	米	280	45		基层清理、打点放线，抹粘结 剂、锚固件安装 窗套

10		窗花装饰件	套	18	360		基层清理、打点放线，抹粘结剂、锚固件安装窗花装饰件
11		蘑菇石	平方米	39.5	235		围绕外墙打好水平线、用水充分湿润墙体、在墙壁上用力压紧抹一遍瓷砖胶找好铺贴方向，向上刮满瓷砖胶，铺贴蘑菇石
12		门头钛金字	套	1	800		定制钛金门头，现场安装
13	合计			大写：陆拾柒万玖仟 小写：679132.50 元			

供应商名称：聊城绿建一品装配式建筑有限公司（盖章）

法定代表人（负责人）或授权代表签字：

- 备注：**1.请将报价用小写数字填写；单价中包含货物供应直至验收合格交付使用的所有费用；
 2.请认真填写此表，如果不提供详细报价明细将视为没有实质性响应采购文件；
 3.供应商必须对上表中的所有内容进行报价；
 4.供应商必须对本项目所有采购内容进行报价，否则视为无效报价。